



Број: 8/8-01-0104/2016-0014
Датум: 13 APR 2017

На основу члана 115. ст. 2 и 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), чл. 125 став 2. и 133. ст. 1 и 4. Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85, 45/89 - УС, 57/89, Сл. лист СРЈ бр. 31/93, 22/99 - др. пропис, 23/99 - исправка, 35/99 - др. пропис, 44/99 - др. пропис) и 239. Закона о ваздушном саобраћају („Службени гласник РС“, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15 - др. закон), а у вези са тачком 5.3.6. Процедуре набавки ДЦВ-ЈН-ПР-001,

Директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси

О Д Л У К У

о измени Уговора за набавку радова – пројектовање и реконструкција систем сале

1. Мења се Уговор за набавку радова – пројектовање и реконструкција систем сале, број 8/8-01-0104/2016-0014 од 21. октобра 2016. године, закључен дана 27. октобра 2016. године, са ЕНЕЛ ПС друштво за производњу унутрашњу и спољну трговину д.о.о. Београд (Нови Београд), кога заступа директор Саша Михаиловић, са седиштем у Београду, ул. Зеленгорска број 1г, тако што се:

– мења члан 5. став 2. овог уговора и гласи:

„Банкарска гаранција се издаје у висини од 10% од вредности закљученог уговора, без ПДВ-а, која важи 90 (деведесет) дана од дана потписивања Анекса 1. овог уговора.“

– мења члан 13. овог уговора и гласи:

„Овај уговор ступа на снагу на дан потписивања од стране овлашћених представника уговорних страна и траје до испуњења уговорних обавеза, а најдуже 60 (шездесет) дана од дана потписивања Анекса 1. овог уговора.“

2. На основу ове одлуке сачиниће се Анекс уговора из претходног става.

О б р а з л о ж е њ е

Директорат цивилног ваздухопловства Републике Србије, кога заступа директор Мирјана Чизмаров, са седиштем у Београду, ул. Скадарска бр. 23 и 23/1, као наручилац је, на основу спроведеног поступка јавне набавке мале вредности радова – пројектовање и реконструкција систем сале, број 19/2016, закључио Уговор за набавку радова - пројектовање и реконструкција систем сале број 8/8-01-0104/2016-0014 од 21. октобра 2016. године (у даљем тексту: Основни уговор), са ЕНЕЛ ПС друштво за производњу унутрашњу и спољну трговину д.о.о. Београд (Нови Београд), кога заступа директор Саша Михаиловић, са седиштем у Београду, ул. Зеленгорска број 1г, као извршиоцем.

Предмет јавне набавке је израда пројектне документације, адаптација и реконструкција простора постојеће систем сале на локацији наручиоца.

Ознака из општег речника набавке је 45454000.

Уговорена вредност ове набавке је 2.983.492,76 динара без ПДВ-а.

Објективни разлози за измену уговора

У Основном уговору, члан 5. став 1. алинеја 2. је предвиђена обавеза извршиоца да прибави све потребне дозволе и сагласности везано за пројекат од стране надлежних органа, док у истом члану алинеја 3. предвиђа и обавезу прибављања грађевинске дозволе за извођење радова и пријаве извођења грађевинских радова.

Члан 13. Основног уговора предвиђа трајање уговора до испуњења уговорних обавеза, а најдуже 90 (деведесет) дана.

Наручилац је издао пуномоћје број 8/8-01-0104/2016-0017 овлашћеном лицу извршиоца, којим се именовани овлашћује да заступа наручиоца у поступку предаје документације и прикупљања исте у циљу извршења обавеза из Основног уговора.

Дана 30. новембра 2016. године извршилац се обратио наручиоцу са захтевом за добијање потребне документације неопходне за прибављање потребних дозвола и сагласности за отпочињање пројекта.

Дана 09. децембра 2016. године извршилац се обратио наручиоцу са захтевом за изменом рока за реализацију Основног уговора, имајући у виду чињеницу да је од стране наручиоца добио документацију потребну за подношење захтева за прибављање потребних дозвола и сагласности за извођење радова 06. децембра 2016. године, чиме је умањен рок за извођење радова.

Предметним дописом извршилац је истакао да је у поступку прибављања потребних дозвола и сагласности дошао до сазнања да је објекат у ком треба да се изведу уговорени радови, под заштитом Завода за заштиту споменика културе града Београда, те да је потребно прибавити и услове од Завода, што додатно продужава рок за реализацију уговорених обавеза.

Услед новонасталих околности извршилац је предметним дописом тражио продужење рока за реализацију Основног уговора и то најдуже 60 (шездесет) дана од дана добијања свих потребних дозвола и сагласности за извођење радова од стране надлежних органа.

Наручилац је размотрио захтев извршиоца и заузео становиште да у том тренутку није било потребе за продужењем рока, те да ће извршилац прибавити неопходне дозволе и сагласности у уговореним роковима.

На основу издатог пуномоћја извршилац је, у координацији са наручиоцем, у целокупном претходном периоду, закључно са 06. априлом 2017. године, спроводио активности прибављања неопходних дозвола и сагласности

Дана 12. априла 2017. године извршилац је дописом број 8/8-01-0104/2016-0026 обавестио наручиоца о свим предузетим радњама у периоду прибављања дозвола и сагласности, посебно истакавши следеће:

– Дана 07.12.2016, године је предат захтев Заводу за заштиту споменика културе Града Београда за услове за предузимање мера техничке заштите, уз који је поднета и молба за убрзање поступка;

- Дана 07.12.2016, године је предат захтев Заводу за заштиту споменика културе Града Београда за услове за предузимање мера техничке заштите, уз који је поднета и молба за убрзање поступка;

- Дана 06.03.2017. године је добијена сагласност на АГ пројекат од Заводу за заштиту споменика културе Града Београда и извршена је уплата таксе за исту;

- Дана 07.03.2017. године је преузето од Завода за заштиту споменика културе Града Београда Решење о сагласности на АГ пројекат усаглашен са Општином Стари град;

- Дана 14.03.2017. године је архитекти достављен геодетски снимак, претходно добијен од стране наручиоца, након чега је архитекта израдио ситуацију објекта на геодетском снимку;

- Дана 06.04.2017. године је преко СЕОР-а исходовано Решење о одобрењу извођења радова.

Даље, извршилац се овим дописом обратио са предлогом да се Основни уговор одржи на снази.

Имајући у виду наведено, као и неспорну чињеницу да рокови прибављања потребних сагласности и одобрења за обе уговорне стране представљају околности које отежавају испуњење обавезе и које се нису могле предвидети приликом закључења уговора, као и уважавајући савесно поступање извршиоца у складу са стандардом доброг привредника, постигнута је сагласност уговорних страна за измену Основног уговора у одредбама које се односе на рок за његово извршење.

Уважавајући све претходно наведене објективне разлоге за измену Основног уговора, директор Директората цивилног ваздухопловства Републике Србије доноси Одлуку о измени Уговора за набавку радова – пројектовање и реконструкција систем сале број 8/8-01-0104/2016-0014 од 21. октобра 2016. године.

Достављено:

- Члановима Комисије
- а/а



ДИРЕКТОР

Мирјана Чизмаров